

我市全面拉开飞云江综合整治框架 构筑防洪减灾保障线 推进城市跨江大发展

■记者 金晓锋 实习生 陈丹丹/文 记者 孙凇/图

“以前,飞云江北岸是一条用涂泥垒起的江堤,堤内外一片涂滩荒地,还堆积着从上游随流而下的朽木杂物,只要一到台风季节,江水倒灌,路面上就满是淤泥和垃圾,而现在,经过综合整治,面貌焕然一新。”昨天,在江边住了几十年的何先生说起飞云江北岸的蜕变,显得非常欣慰。

“飞云江综合整治工程集防洪、排涝、航运、土地整理、生态环境等综合效益为一体,范围涉及瑞安大部分镇街,是我市统筹城乡发展的纽带工程,也是受益人口最多的重点工程之一,估算总投资 57 亿元。”飞云江综合整治工程指挥部常务副指挥林祝兴说,飞云江综合整治工程是瑞安有史以来投入最大、覆盖范围最广、受益人口最多的水利项目,预计 2018 年完工。

“目前整个工程进展顺利,其中滨江三期城防工程,下埠水闸工程、飞云江南岸城防工程等三个项目已基本完工,在建的天井垟综合治理、仙降段护岸工程、飞云江标准海堤工程等三个项目正加快推进。”林祝兴说。

概况

一轴两翼一龙头

飞云江是浙江省八大水系之一,是百万瑞安人民的母亲河。瑞安人民一直致力飞云江的治理与开发。2010 年 10 月,市委、市政府在以往局部治理的基础上,抓住国家加强中小河流治理的重大机遇,捆绑相关项目,大手笔编制飞云江综合整治规划,实施全面系统治理。

飞云江综合整治工程总体概

亮点

飞云段标准海堤工程

据了解,今年开工的飞云段标准海堤工程是飞云江综合整治工程的子项目之一,属省“强塘”工程,工程位于飞云街道南马道水闸至宋家埭水闸之间,今年 4 月初开始桩基施工,至 10 月底完成投资 0.7 亿元。

“该工程的建成,将实现飞云江南岸海堤(即铁路大桥至入海口段堤防)全部达到 50 年一遇,对于提高瑞安江南新区及瑞平平原的防洪能力,推进瑞安市跨江发展,均具有重要意义。”据林祝兴介绍,该工程规划新建防洪堤 4.4 公里,改建孔径 8 米水闸一座,设计防洪(潮)标准 50 年一遇,断面结构采用钻孔灌注桩基础,钢筋混凝土框架式堤身,背水侧填土防渗团



措施

提速提效保证进度

飞云江综合整治工程指挥部指挥助理郑洁告诉记者:“指挥部充分发挥施工平台宽的优势,把整体工程分成三个标段进行招投标,实行并行作业、全面铺开。每天在各施工标段落实专人蹲点服务,及时协调解决问题。同时组织开展每周一小会,每月一大会,对三个标段开展竞赛,比氛围、保质量、促进度,有效调动了施工积极性。”

除此之外,工程建设指挥部及施工单位建立健全质量保证体系,认真编制质量管理体系文件,严格落实“三检制”,通过自检、互检和交接检,从原材料、施工工艺等各方面严格把好质量关,从内在的质量保证,到外在的外观美观,每一步都严抓不懈。

政策处理真情实意

“仙降段护岸工程共 2.38 公里,沿江全是违章建筑,工程开工时间又非常紧,这对指挥部是个大考验。”郑洁告诉记者,面对棘手的现状,指挥部同志充分发挥有关镇街和村两委力量,联合镇街、水利、国土、规划四家单位,经过周密部署,齐心协力、多管齐下,一举拆除工程沿线 30 米范围内违章建筑面积达 14000 平方米,为瑞安市“七必拆”行动送上了一份大礼。

“这也很好地证明了指挥部同志较高的领导力和协调力,重视资源整合,能集中优势力量解决事情。”郑洁自豪地说,“飞云段标准海堤工程由于三个标段几乎同时开工,多个进场道路和临时用地需要解决,牵涉面广,突发性事件时有发生。当有情况发生时,指挥部人员放弃休息时间,第一时间到现场,不管村民提出的补偿是否合理,指挥部同志不回避,以真心打动人心,敢碰硬、敢负责。”

“有些村的村民认为建造新堤对原有村集体设施有一定损坏,提出不合理理的赔偿要求,考虑到既要做到各村的平衡,又要给予合理的补偿,指挥部同

集中力量 全力攻坚

“工程总体进展顺利是施工参建各方积极配合、共同努力的结果,更离不开指挥部积极为我们出谋划策。”在各标段进行经验交流时,工程Ⅱ标段负责人王军伟如是说。

安全就是效益,工程开工后,该标段项目部建立健全了安全保证体系,编制了安全管理文件以及安全应急预案。并严格落实安全责任制,层层签订安全责任书,对每一个进场工人进行三级安全教育。针对工程线状作业的特点,对工程进行了危险源评价,并对重大危险源进行了公示。

“我们认为本工程的重重大危险源在防汛、施工用电以及高空坠落。项目部每周进行安全检查,重点对这三方面进行隐患排查,做到及时发现问题,及时解决问题。此外,还专门安排时间进行应急预案演练,得到了上级领导以及指挥部、监理部的大力支持。”据王军伟介绍,目前,本标段施工安全处于受控状态,未发生安全事故。

在保障安全的基础上,施工管理中,项目部尽可能地创造良好的施工环境,如改善工人住宿环境、加强绿化等等,使工人能在相对舒适的环境工作,提高了工人的归属感及工作效率。

王军伟还向记者透露,该标段在指挥部的帮助下编制了详细可行的施工方案,并严格按照方案施工。在人员配置上保留足够熟练的工人,机械设备上完全满足施工强度要求,材料组织上坚持专款专用,一系列措施对施工进度有了强有力的控制。