

2010年瑞安市重点建设续建项目进度表(1-8月)

编制单位:瑞安市发展和改革局

单位:万元

序号	项目名称	建设内容	总投资	开工至今累计完成	2010年计划投资	本年累计完成	工程进度情况	责任单位及责任人
1	飞云江大桥大修及拼宽	全长 3.754 公里,其中主桥长 1848m,南接线 1262m,北接线 644m,按六车道一级公路兼顾城市桥梁设计	31939	14014	7000	5197	完成桩基 98%,承台 95%,墩身 93%,箱梁 24%	104 国道瑞安段改建工程指挥部 季雅
2	温瑞大道(南塘大道)瑞安段一期	全长 6.46 km,其中塘下段已建 1.86km,新建 4.6km,城市快速道设计,近期按城市主干道一级标准实施,道路宽 50m,设计速度 60 km/h	44540	12858	2000	1041	塘下双桥段矿渣填筑;北工业园区Ⅰ标段竣工验收,Ⅱ标段污水、雨水管道全部完成,桥梁施工	104 国道瑞安段改建工程指挥部 季雅
3	省道改建	57 省道全长 6.53km,二级公路标准设计,宽 10.5m-12m,张基岭隧道长 420m,宽 10.5m;老 56 省道改建二级公路全长 15.8km(其中下龙段截弯取直前期研究,800m 路堤合一)	15399	5663	7000	2137	57 省道完成部分路基挖方、土石方回填、隧道挖掘 ;56 省道外佯段山头爆破	省道改建工程指挥部 戴品廉
4	滨海大道瑞安段(飞云江三桥北延伸线)	一级公路,设计速度 100km/h,北接线 8.5km,宽 48.5m。	59408	17279	10000	17279	办理征地手续	飞云江三桥工程建设指挥部 汪黎明
5	疏港公路一期(进港公路)	长 2km,路基宽 42m	6966	492	5000	422	完成部分路基填方	进港公路工程指挥部 陈立林
6	客运中心站	占地 82 亩,总建筑面积 59667m²	29205	10856	10000	5856	基础桩基施工	客运中心站工程指挥部 项光浓
7	瑞安大道塘下段	凤凰山至塘梅路,全长 1700m,路面宽 60m,3 座桥梁	10000	3406	2000	960	完成路面水稳层浇筑	塘下镇 陈世尧
8	电力工程	220kv 东南变,110kv 东一变、瑞新变、马屿变、邵宅变等	101300	25000	25000	10000	220kv 东南变施工,东一变、邵宅变、马屿变施工,丰收变土建竣工验收	电力局 丁文宣
9	市区及集镇供水	建设江北水厂二期日供水 8 万吨及相关配套工程,市区、农村饮水安全工程(仙降、马屿、曹村、龙湖、柿浦、陶山、湖岭等水厂、管网的改造和建设)	23986	16695	7200	5825	湖岭、仙降、陶山、马屿管网施工;江北水厂二期试通水;市区管网改造东片一、二、三期施工;西片一期施工	集镇供水工程建设指挥部 姜存永
10	凤山水厂及管线	占地 101 亩,总规模建设供净水 20 万吨/日,近期建设 10 万吨/日及相应构筑物物和管网配套	33908	24607	4000	3770	净水厂主体装修、设备安装完成 95%;完成 67 个村和 24 个直供村管网改造;塘梅路至振兴路管线工程竣工验收	凤山水厂工程建设指挥部 薛存苗
11	乡镇卫生院建设	塘下、莘塍、陶山、梅屿、平阳坑、飞云、高楼、罗风等 10 个卫生院迁扩建	7578	1667	2000	1279	莘塍、梅屿、平阳坑、陶山中心卫生院基础施工;塘下中心卫生院附属工程施工	卫生局 廖仕旺
12	妇幼保健院综合大楼	总建筑面积 28200m²,不含地面积 2600m²,病床 315 张	13076	2604	3200	1135	基坑围护	卫生局 廖仕旺
13	农村联网公路	5 年建设 200km 公路;飞云直洛村至阁三村联网公路	15000	6620	4110	2015	完成项目 11 个计 10.8 公里;直洛村至阁三村公路路基填方、桥梁施工	交通局 邵万姆
14	农民饮用水工程	150 个村镀锌管改造,水源工程建设和 400 个村水质净化、消毒处理	6000	6876	1000	309	今年已开工建设 51 处,已完工 33 处	水利局 蔡桂友
15	旧城改造	邮电路改造 880m,安置房建筑面积 121130m²;玉海文化游览区新建建筑面积 27253m²,心兰苑及集云佳园安置房建筑面积 121130m²	77222	49371	10000	13904	心兰苑安置房二期 B5-B6 完成主体,A3 基础施工;集云佳园安置房主体装饰阶段,附属工程管线施工	旧城办 木维
16	经济适用房及廉租房建设	占地 61.24 亩,建筑面积 96701m²,经济适用房 1136 套,廉租房 288 套	25436	10800	10000	4800	基础施工	房改办 傅国仲
17	数字电视工程	全市范围 20 万用户	17500	5000	8000	5000	完成仙降、马屿分机房建设新建、改建安阳区域有线电视网络	广播电视台 王建平
18	档案大楼	总建筑面积 22583m²。	12199	1542	3000	1542	地下室基坑第一道支撑施工,土方开挖外运	档案局 丁良才
19	飞云江南岸堤防	飞云至宝香段长 4.77km,按 50 年一遇Ⅲ级城防工程标准建设	15900	11936	2500	1170	一、二标段完成堤身 100%;三标段完成抛石 100%,堤身挡墙 1990 米,占 95%	堤防工程指挥部 林祝兴
20	下埠水闸	建设 2 孔宽 9m 水闸和 1 孔宽 9m 船闸,宽 32m 交通桥 1 座和能停泊 250 艘左右的渔船避风港	16852	13829	2000	1222	堵口坝土方填筑;标准堤块石砌筑;避风港泥塘开挖	下埠水闸指挥部 翁荣亮
21	城市防洪三期(滨江防洪三期)	红旗闸至南门汽车码头长 1945m,50 年一遇,堤顶高程 5.8m,顶宽 6m,水闸 2 座,码头 2 座及绿化、景观等配套,其中堤防 3.47 亿元	82790	31428	6000	3910	一、二标段完工;三标段管桩全部完成,灌注桩完成 70%;安置房基础施工	滨江大道工程建设指挥部 木维
22	林溪水库除险加固	中型水库加固,受益范围 7 个乡镇 12 万人口,灌溉面积 6.3 万亩	4706	1580	2300	1550	主副坝迎水坡块石砌筑达到 65 米高程,主副坝岸墙完成浇筑	林溪水库除险加固工程指挥部 林良星
23	双北渔港	北麂渔港:港域面积 135 万 m²,有效锚泊面积 12 万 m²,可容纳 50-300HP 的渔船 242 艘。北龙渔港:即制盘岛渔港,防波堤 186m,护岸驳坎,管理房建设	14000	295	3300	295	北麂渔港临时便道施工,工程地质勘探	海洋与渔业局 周 靖
24	丁山二期围垦	丁山二期造地 10680 亩	31000	25137	4000	4435	北堤、南堤、主堤全线完成,高程达到安全度汛节点;灌砌石面板完成 800 米	东海滩涂综合开发工程指挥部 刘海峰
25	农贸城迁建	用地 100 亩,总建筑面积 72338m²,地下室面积 11031m²	23000	13842	3000	2942	一标段三幢楼装修阶段,二标段主体施工	农贸城建设工程指挥部 陈哲
26	阁巷围区填土工程	填方造地 5800 亩	29000	9460	23000	9460	完成填方造地约 1600 亩	经济开发区 叶莘
27	温瑞塘河整治工程	温瑞塘河治理、疏浚、保洁;莘塘片污水收集系统干管及泵站工程	191500	29330	7150	4250	莘塘片三期一标完成 90%,二标完工;5 个泵站施工;陈宅绿化、主塘河四期驳坎工程施工	温瑞塘河工程建设指挥部 虞利巧
28	垃圾焚烧发电厂	采用炉排炉工艺,日处理生活垃圾 1000 吨。	32473	9421	26000	6649	基础补桩	垃圾焚烧发电工程指挥部 陈时泽
29	污水收集管网	旧城区、安阳新区、经济开发区、塘下、莘塍、汀田、上望、东山、飞云共建设截污管网 40km	17336	8318	3500	1872	旧城区四块截污工程竣工验收;莘塍、上望截污管网施工;汀田综合整治工程施工	污水收集管网工程建设指挥部 林永明
30	“三山”公园及集云山生态公园	万松山、隆山、烟墩山景观游人步行道建设和绿化,集云山公园的景点建设、道路交通、绿化种植、市政配套等主要基础设施项目	15000	16880	3000	1431	万松山公墓道路完成 80%,游步道五期施工;隆山公园停车场工程招投标	城市公园管理建设指挥部 木维
31	生态工程	铺设农村排污管网 80km,农村生活污水处理工程 30 座,新增农村生活污水处理能力 4000 吨/日,受益人口 5 万人。	35000	10000	5800	4400	完成 20 个村排污管网建设,启动 15 个村污水处理工程建设	生态办 马可煊
32	千百工程	全市村庄环境整治、示范村建设,规范化农村新社区建设	193000	69275	7000	5275	启动整治村建设 85 个	千百办 吴植松
33	104 国道塘下至汀田段	瑞祥三期 2.3km,宽 60m	13000		1500		施工图报批	104 国道瑞安段改建工程指挥部 季 雅
34	市区道路整合工程	拱瑞山路路面和人行道改造,瑞湖路改造,厂前路	7400	1900	3800	1900	拱瑞山路一期完工,瑞湖路完成 85%,厂前路规划调整	市政园林局 张永芬
35	万松东路延伸线	环瓯路至滨海大道,全长约 3km	58000		4500		施工图设计阶段	万松东路延伸线工程建设指挥部 林政洪
36	人民医院瑞祥分院	设计床位 600 张,门诊接诊能力每日 1800 人次,人民医院续建	35000	3651	7000	3651	瑞祥分院施工图设计阶段;人民医院急诊楼装饰施工	人民医院 张力成
37	旧村及农房改造	完成农村住房改造约 5000 户,110 万 m²	200000	31500	26000	31500	官进村、南隅村桩基完成;陈添村、城南村、第一桥村临下村完成主体,进入装修;岭下村竣工验收	旧村办 薛尧弟
38	瑞祥实验学校	中学 42 个班、小学 36 个班,建筑面积 48752 m²	12530		2000		施工图设计阶段	新区管委会 林永杰
39	体育中心二期(游泳馆)	用地面积 16468m²,总建筑面积 14300 m²,建筑物占地面积 5235 m²	9000		3000		工程招投标阶段	体育局 陈连丰
40	明镜公园(城市中心公园)	用地面积 84981m²,内建青少年活动中心,文化娱乐休闲广场、规划展览馆等设施	16000		2600		完成可研报告审批	城市公园管理建设指挥部 木维
41	飞云段标准海塘	加高和改建马道至宋家埭段堤防 4.86km,50 年一遇标准,Ⅲ级堤防	20000		1000		可研报批阶段	堤防工程指挥部 林祝兴
42	丁山二期吹填造地	造地面积 10680 亩	90862	1350	6200	1350	建成围区横隔堤 2000 米,项目部场 30 亩填方	东海滩涂综合开发工程指挥部 刘海峰
43	瑞祥五星级宾馆及配套市场	用地约 42851 m²,总建筑面积 38856m²	200000		10000		优化方案报批阶段	新区管委会 林永杰
44	江南物流园区一期	项目总用地面积 548.55 亩,总建筑面积 22.54 万平方米	71351		5000		控规调整,初步设计编制	现代物流园区建设指挥部项光浓
45	甬台温成品油长输管线瑞安段及飞云油库	接收量 45 万吨/日及飞云油库 3 座 5000m³汽油储罐、4 座 5000m³柴油储罐等	20000		6000		规划方案审批阶段	中石油瑞安分公司 黄正勇
46	总部大楼	占地面积 16.7 亩,建筑面积 4 万平米	18000		1500		初步设计编制	经济开发区管委会 李志林
47	中塘河综合治理	治理河道 13km,桥梁 20 座	7500		800		项目建议书报批	水利局 蔡桂友
48	马屿污水处理工程	2 万 m³/d 污水处理厂及配套管网,近期建设 0.5 万 m³/d 污水处理厂及配套管网	8152		500		工程招投标阶段	污水收集管网指挥部 林永明
49	总 计		1881947	504482	300460	169733		