

全力推进工程建设 改善城市人居环境 打造新区“绿肺”

■记者 金晓锋 实习生 陈丹丹/文 记者 孙凇/图

挖掘机、铲车、工程车来来往往，施工人员正在紧张施工。日前，记者走进在明镜公园施工现场，只见一幅繁忙的景象。

据了解，今年市政府下达给指挥部投资任务为 5000 万元，截至 10 月份共完成投资 4099 万元，占年度任务 82%。地下室及休闲中心工程于 2011 年 1 月完成工程施工许可证办理及进场准备工作，2 月安排组织施工图技术交底工作，并开工建设。到 9 月份完成桩基工程（512 根），完成基坑围护工程（边坡护坡喷锚、冠梁、支撑梁、连杆砼浇筑）；完成深基坑土方开挖 28000 立方，完成土方开挖 1/3，预计 12 月中旬完成土方开挖及底板垫层施工。目前基坑砖胎模完成垫层砼 190 立方米，垫层完成 1450 平方米。西北角深基坑土方、承台梁砖胎模完成，垫层浇筑完成，安排进行 APF 防水卷材施工。本工程考虑到每一处现浇混凝土养护时间，尽量采取穿插施工，流水作业方式，加快工程进度，预计 12 月底完成地下室底板工程，完成剪力墙及顶板 1/3 左右。

启动了少年活动中心工程，工程于 7 月 27 日完成招投标工作，9 月 15 日正式开工，目前完成工程桩 72 根（157 根），完成 46%。

景观工程于 2011 年 9 月 8 日完成招投标工作，9 月 20 日签订工程施工合同，现办理开工手续及做好进场准备工作。明镜公园整个工程土方开挖约 13 万方，地下室土方回填约 3 万方，景观工程土方造型约 10 万方，土方运输进出市场价 76 元/方，约计 988 万元，考虑到土方平衡及投资成本等方面，故现场形成大面积土方堆放。同时，明镜公园水处理工程及智能化工程正启动招标工作。



强化责任 保证工程进度

市城市公园管理建设指挥部工程科科长谢海告诉记者：“明镜公园占地 100 多亩，是个大项目，因此保障施工进度尤为重要，若工程不能按期完成，就会带来巨大损失。可喜的是，按照目前形势来看，现阶段的建设任务已基本达到预期目标，并有望超额完成市政府下达的投资任务。”

为了保证总体进度计划的实

现，指挥部制定了一系列措施。在施工过程中，通过编制每月、每周进度计划，并通过例会分配下达建设任务，层层目标分解，及时纠正偏差。除此之外，施工单位按规定每月上报进度统计表，每季度通过报表进行总结，对工程量完成情况进行统计，落后多少抓多少，不得拖延。通过双方相互配合，以此确保工期准点到

达。

“由于明镜公园坐落在市四中附近，中高考期间，施工单位基本停止施工，工程进度因此受到了一定影响，导致 10 月份落后了 6% 的进度。”谢海告诉记者，为了抢进度，工程项目部审时度势，立即采取应对措施。

“施工队打破常规流程，采取夜间施工、流水作业、穿插施工

等方式，合理调配施工队伍，不留施工空白点。而在现场施工人员和机械设备配备方面，工程项目部还实行了超量配置，施工人员各司其职，采取轮休制度，保证施工任务不间断。”谢海说，“在我们的努力和施工单位的配合下，争取在 11 月底就能扭转局面，以免工期受到影响。”

增强督导 确保建设质量

在建设质量上，指挥部一直坚持“精品工程”原则，本着“高起点、高标准、高要求”的目标开展工作。今年以来，指挥部加大了对该工程的资金保障，做到工程进度款管理规范、拨付及时，以应对解决重要的施工技术措施，施工质量、进度也因此更有保证。

据了解，为了确保工程建设质量，指挥部实行“三方监督”确保工

程质量：通过指挥部与监理单位在施工过程中的监督管理，及时发现各主要工作环节进度方面存在的主要问题，并分析比较，提出进度纠偏措施，如发现工程漏洞，施工单位加班加点合力攻坚克难，各相关部门互相协调配合，按时完成公园建设各项任务；通过指挥部与质量监督站有效配合监督，深入施工现场，强化督查考核，定时不

定期地做好质量抽检工作，做好工程质量监督等工作，尽可能全面了解工程实体质量情况，围绕一道道工序，一个个环节，狠抓落实，提出消除质量隐患的措施；通过指挥部现场技术人员的用心管理监督，及时指出不足之处，督促其改正，疏导和化解工程建设中遇到的问题，保障工程建设工作顺利有序进行。

谢海告诉记者：“明镜公园剩余工程量大，任务重，困难多，更需要密切监督、及时整改，比如有一次在抽检中就发现了施工现场的钢筋绑扎局部不规范，检查人员当即责令其限时整改，最后达到了要求并顺利通过验收，进入下一道施工工序。正是这种‘精品’意识让施工过程中遇到的问题迎刃而解，确保了工程质量。”

落实措施 保障施工安全

指挥部始终把安全生产作为工作的重中之重，从规范现场管理入手，围绕施工安全管理技术、建立健全施工现场安全管理的各项制度，明确安全施工的具体要求和注意事项，尽全力做到万无一失。

“安全来自长期警惕，事故源

于瞬间麻痹”，这句安全标语时时刻刻提醒着施工单位。谢海表示，“在施工管理工作中，一定要把安全教育工作放在施工管理工作中的首位，若忽视了施工安全的管理，那将是最大的隐患，是最大的危险，是施工管理工作中最大的错

工程简介：

明镜公园是市委、市政府为建设生态城市，改善人居环境的一项重要工程，地处莘滕、安阳和上望的交界处。公园范围北到南镇路，

西到莘阳大道，东到富强路，南临温瑞塘河，用地面积 8.49 公顷（127 亩），总投资 3.35 亿元，为市级综合性公园，具有游憩休闲、娱乐健身、

青少年游乐等功能。明镜公园工程主要分三项工程，为地下室及休闲中心工程、少年活动中心工程、景观绿化工程。其中地下室 15969

m²；休闲中心 1448 m²；景观及附属工程：戏曲苑 1102 m²、文渊阁 286 m²、公厕 52 m²，市政道路 6876.29 m²，少年宫 5999 m²。

